



# COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE



COPIA

## Servizio **LAVORI PUBBLICI**

### DETERMINAZIONE N. 96 del 23-06-2023

**Oggetto:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO. PNRR - M2 C4, INV. 2.2. [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9]. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE ELECTRIX S.R.L. CON SEDE IN CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto del Sindaco n°28 di data 29.12.2022

#### A D O T T A I L S E G U E N T E P R O V V E D I M E N T O

VISTO l'art. 1, c. 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni (...) contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO che ai sensi del seguente comma 30 "ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000" e che entro tale fascia, relativa al numero di residenti, rientra il Comune di Manzano;

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con il quale, in applicazione dei sopra richiamati commi 29 e 30 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono attribuiti ai Comuni i contributi per la realizzazione dei sopra citati investimenti, con riferimento agli anni dal 2021 al 2024;

#### RICHIAMATI:

- la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il D.M. M.E.F. del 06/08/2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A allegata al medesimo decreto, con il quale è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica); Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sopra richiamata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 26.07.2022 avente ad oggetto: "Circolare delle procedure finanziarie PNRR" e l'allegato manuale operativo i quali prevedono che è necessario integrare la descrizione dei

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP e che ogni progetto deve avere un distinto capitolo;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto sopra, si è proceduto con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 16.09.2022 quindi a rinominare i capitoli 5164/Spesa e 896/Entrata nel seguente modo:

- capitolo di spesa 5164/2 "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F92E22000130005 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022" (finanziato con contributo 2022 cap. 896/2);
- Capitolo di entrata 896/02 "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F92E22000130005 - CONTRIBUTI DA MINISTERI IN C/CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2022" (collegato al capitolo di spesa 5164/2);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 30.07.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione della seconda variazione al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022/2024 e dell'elenco annuale per l'anno 2022, nei quali è stata inserita la seguente opera pubblica:

- "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica – annualità 2022", avente un importo complessivo di €. 150.000,00=;

CHE l'opera in argomento ha assunto il seguente codice CUP: F92E22000130005;

RICHIAMATO l'atto di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 97 del 16.08.2022 di affidamento dell'incarico professionale per le attività di redazione delle fasi progettuali, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'ambito degli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005] allo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], il tutto per l'importo di €. 15.599,79= per onorario e spese, €. 779,99= per oneri contributivi ed €. 3.603,55= per I.V.A. al 22% con un totale di €. 19.983,33=;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 25.08.2022 venivano approvati gli elaborati progettuali costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], predisposti dallo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], per l'importo complessivo di €. 150.000,00=;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 29.08.2022 venivano approvati gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo/esecutivo relativi agli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], predisposti dallo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], per l'importo complessivo di €.150.000,00= con il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA			
A1) Lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta	€.	110.507,12	
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.500,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€.	115.007,12	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€.	0,00	
B2) Spese tecniche relative alla redazione delle fasi progettuali, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo di oneri previdenziali e I.V.A. (22%)	€.	19.983,33	
B3) Oneri di gara e imposte	€.	280,00	
B4) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€.	0,00	
B5) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale di appalto	€.	0,00	
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€.	1.108,44	
B7) I.V.A. su importo lavori di €. 97.337,12 (10%)	€.	9.733,71	
B8) I.V.A. su importo lavori di €. 17.670,00 (22%)	€.	3.887,40	
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€.	34.992,88	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	150.000,00

RICHIAMATO che con atto di determinazione n. 118 del 12.09.2022 veniva approvato il verbale relativo alla Gara Telematica [codice RDO: rfq\_25805], riportante le operazioni svolte nel corso della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 76/2020 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 e con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - condotta mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale di negoziazione "E-Appalti FVG" - per l'affidamento in argomento;

CHE, con lo stesso atto, veniva approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 09.09.2022, conservato agli atti, per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" – CUP F92E22000130005, alla ditta Electrix Srl (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede presso il vicolo Modon, n. 1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), a fronte del corrispettivo offerto di €. 106.208,39= oltre ad €. 4.500,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €.110.708,39=, a cui sono aggiunti gli oneri fiscali IVA, parte al 10% e parte al 22%, per un importo complessivo di €.123.820,37=;

CHE con successivo atto di determinazione n. 125 del 22.09.2022 veniva disposta e dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9] a favore della ditta Electrix Srl, con sede a Cervignano del Friuli (UD);

RICHIAMATO che i lavori venivano consegnati all'appaltatore sotto le riserve di legge (art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) in data 14.09.2022;

CHE la durata dei lavori era prevista in complessivi giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (14.09.2022) e che pertanto il termine di ultimazione degli stessi veniva stabilito per il giorno 10.02.2023;

DATO ATTO che in data 21.12.2022 veniva stipulato con l'appaltatore ELECTRIX S.R.L. il contratto n. 1755 di rep. con rogito a firma del Segretario comunale;

RICHIAMATO l'atto di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 185 del 07.12.2022 con il quale l'impresa appaltatrice ELECTRIX SRL con sede in Cervignano del Friuli (UD), è stata autorizzata a subappaltare parte delle lavorazioni comprese nella categoria "OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" consistenti in "Opere di scavi e plinti di fondazione per opere di illuminazione pubblica", all'impresa Claut Fabio (Codice fiscale CLTFBA56L09F596R e Partita I.V.A. 00412800930) con sede in Via Montereale, 33 - 33086 Montereale Valcellina (PN) per l'importo contrattuale presunto di €. 21.140,00= (lavoro affidato a misura e non a corpo) comprensivi di €. 634,20= per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;

RICHIAMATO inoltre l'atto di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.17 del 09.02.2023 con il quale si prendeva atto dell'accoglimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. n. 2142 di data 07.02.2023 della richiesta presentata dalla società ELECTRIX s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede presso il vicolo Modon, n. 1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), quale impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005 CIG: 9388864FA9], della concessione di una proroga pari a giorni 49 (quarantanove) del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori che viene così prorogato al giorno 31.03.2023;

RICHIAMATO l'atto di liquidazione n°58/LL.PP. di data 14.03.2023 con il quale veniva corrisposto all'impresa ELECTRIX s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede in vicolo Modon, n.1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), aggiudicataria dell'appalto dei "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], la somma di €. 31.928,56= [trentunomilanovecentoventotto/56], giusta fattura n°16/PA di data 09.03.2003 dell'importo (imponibile) di €. 31.928,56= oltre ad €. 3.192,86= per IVA al 10%, per complessivi €.35.121,42=, a titolo di corresponsione 1° Certificato pagamento relativo al 1° S.A.L. (a tutto il 31.12.2022) dei lavori in oggetto;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Flavio FORNASARI, con il quale si attesta l'avvenuta conclusione dei lavori in data 20.03.2023 e quindi in tempo utile;

RICHIAMATO l'atto di liquidazione n°88/LL.PP. di data 26.04.2023 con il quale veniva corrisposto all'impresa ELECTRIX s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede in vicolo Modon, n.1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), aggiudicataria dell'appalto dei "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], la somma di €. 78.226,29= [settantottomiladuecentoventisei/29] giusta fattura n.21/PA di data 18.04.2023 dell'impresa, dell'importo complessivo di €. 88.023,64= (di cui €. 78.226,29 per lavori ed oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, €. 6.177,03 per I.V.A. 10% e €. 3.620,32 per I.V.A. 22%) emessa per quanto maturato con l'emissione del 2° Certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. (Corrispondente al Finale) dei lavori in oggetto;

CHE con nota assunta al n°8615 di prot. di data 31.05.2023 il Direttore dei Lavori p.i. FORNASARI Flavio dello Studio Tecnico Associato T.E.A. di Fiumicello (UD) ha trasmesso gli atti contabili finali ed il C.R.E. dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 31.05.2023, che, eseguita la revisione contabile, certifica che l'impresa appaltatrice ha regolarmente eseguito i lavori ed accerta il credito dell'impresa in complessivi €. 553,54= oltre all'IVA di legge;

DATO ATTO che gli atti contabili, comprensivi dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza iscrizione di riserve o richieste di maggiori compensi;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 266/2002 e D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 73 del DPR n. 0165 del 05.06.2003 in esito alla richiesta di rilascio del D.U.R.C. [scadenza 20/10/2023], e sulla base delle certificazioni acquisite per via telematica, l'impresa aggiudicataria ELECTRIX s.r.l. di Cervignano del Friuli (UD) risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali dovuti a carico dei datori di lavoro a norma di legge o di contratto collettivo nazionale;

VISTO il referto di pubblicazione relativo alla comunicazione di "avviso ai creditori" dal quale emerge che la pubblicazione all'albo Pretorio è iniziata il 27.03.2023 e terminata il 16.04.2023;

CHE in tale periodo al protocollo del Comune non sono pervenute istanze di opposizione od osservazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 paragrafo 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto la garanzia fidejussoria prestata in esecuzione del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto la polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore a copertura dei rischi di esecuzione e di responsabilità civile;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione degli atti contabili finali, di cui al contratto principale, nonché del Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il D.lgs 50/2016 nonché le linee guida dell'ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 04.01.2023 con il quale veniva nominato l'arch. Alessandro Golosetti, TPO del Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere contenute nel programma triennale 2023-2025 e per le opere previste nelle precedenti programmazioni non ancora formalmente concluse, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Codice C.I.G. attribuito dalla struttura SIMOG della A.N.AC. alla procedura di affidamento di cui alla presente liquidazione è **9388864FA9**;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 28.12.2022;
- l'art. 107 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- il D.Lgs. n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.LGS. 267/2000;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che è stato effettuato il controllo contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da dichiarazione resa in calce al presente atto;

## **D E T E R M I N A**

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. di approvare gli atti contabili finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "**Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo**" [CUP: **F92E22000130005**], redatti dal Direttore dei Lavori p.i. FORNASARI Flavio dello Studio tecnico associato T.E.A. di Fiumicello (UD) ed eseguiti dall'impresa dell'impresa ELECTRIX s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede in vicolo Modon, n.1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), riportante un importo totale netto per lavori e oneri per la sicurezza pari ad €. 110.708,39= [centodiecimilasettecentootto/39].
2. di dare atto che il credito liquidabile all'impresa appaltatrice ammonta a €. 553,54 + IVA 22% e che detta somma trova copertura al capitolo 4588 - missione 10, programma 5, codice piano dei conti 2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione 2023.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 paragrafo 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto la garanzia fidejussoria prestata in esecuzione del contratto;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con la emissione del Certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto la polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore a copertura dei rischi di esecuzione e di responsabilità civile;
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33 del 14.03.2013.
7. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Allegato: Certificato Regolare Esecuzione

Atto redatto da: Nadalutti Dino  
dipendente del Comune di Manzano – Servizio LL.PP Patrimonio  
profilo prof.le: Istruttore

Il Responsabile del Servizio  
F.to Golosetti Alessandro  
Originale firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Manzano, li 23-06-2023



## COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE



**Allegato Finanziario  
Visto Contabile**

### Servizio **LAVORI PUBBLICI**

#### **DETERMINAZIONE N. 96 del 23-06-2023**

**Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO. PNRR - M2 C4, INV. 2.2. [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9]. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE ELECTRIX S.R.L. CON SEDE IN CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).**

---

Il Responsabile del servizio economico-finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)



# COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE



**Allegato Finanziario  
Visto Contabile**

## Servizio **LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 96 del 23-06-2023**

**Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO. PNRR - M2 C4, INV. 2.2. [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9]. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE ELECTRIX S.R.L. CON SEDE IN CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).**

---

Il Responsabile del servizio economico-finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **915**

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna **23-06-2023** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al **08-07-2023**.-.

*Manzano, li 23-06-2023*

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
*Golosetti Alessandro*

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso il Servizio LAVORI PUBBLICI (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

*Manzano, li 23-06-2023*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Golosetti Alessandro*

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993