



# COMUNE DI MANZANO

## Servizio LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 3 del 17-01-2022

**Oggetto: O.P. 11/2021 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO - IMPRESA I.S.I. S.R.L. - PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI UNA PROROGA DI 15 GIORNI DEL TERMINE PER DARE ULTIMATI I LAVORI - C.U.P. F99J21002970001**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Arch. Alessandro Goilosetti titolare di posizione organizzativa della area tecnica "Servizio lavori pubblici – Servizio manutenzione e gestione del patrimonio comunale, -Protezione civile – Organizzazione del Servizio per la prevenzione e protezione ex D.Lgs. 81/08 – Servizio Espropri" nominato con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2021 assunto al prot. n. 19087 del 30.12.2021,

#### ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che in attuazione dell'art. 1 , commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019 n. 50 - Legge di bilancio 2020, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 sono stati assegnati ai Comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle provincie autonome, contributi in favore dei Comuni finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche;

DATO ATTO che il Comune di Manzano rientra tra i beneficiari del contributo che per l' anno 2021 ammonta a complessivi € 140.000, 00.-;

RICHIAMATO che nel Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali nella declaratoria degli investimenti che possono beneficiare del contributo rientrano quelli relativi in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che tra tali iniziative si è ritenuto di intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica, con l'adeguamento della parte impiantistica e miglioramento dell'efficienza energetica e della resa illuminotecnica;

DATO ATTO che tra le priorità di intervento si ritiene di intervenire su alcuni tratti della illuminazione del capoluogo, ovvero Via delle scuole, della Roggia, Cadorna e tratti minori con il rifacimento dell'impianto realizzato negli anni '70 con armature stradali a ioduri metallici e vapori di sodio;

DATO ATTO che tra il personale dell'area tecnica del Comune di Manzano non si ravvisano figure professionali in possesso di specifica competenza professionale attinente, per cui si rende necessario affidare

a un libero professionista per l'espletamento dell'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 65 del 30.04.2021 con cui veniva affidato allo Studio Tecnico Associato T.E.A. con sede in Via Barone 2/B a 33059 Fiumicello (UD) l'incarico professionale della progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e prestazioni accessorie nonché emissione del Certificato di regolare esecuzione e Coordinamento per sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ex D.Lgs. 81/2008 relativamente ai lavori compresi nella opera pubblica "Intervento di efficientamento energetico della illuminazione pubblica del capoluogo – C.U.P. F99J21002970001";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 11.06.2021 con cui venivano approvati gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori compresi nella opera pubblica "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del Capoluogo - C.U.P. F99J21002970001" a firma del Per. Ind. Flavio Fornasari dello Studio Tecnico Associato T.E.A. con sede in Via Barone 2/B a 33059 Fiumicello (UD) dell'importo complessivo di € 170.000,00.-;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 26.07.2021 con cui venivano approvati gli elaborati del Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori compresi nella "O.P: 12/2021 - Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del Capoluogo - C.U.P. F99J21002970001" a firma del Per. Ind. Flavio Fornasari dello Studio Tecnico Associato T.E.A. con sede in Via Barone 2/B a 33059 Fiumicello (UD), dell'importo complessivo di € 170.000,00.- ed avente il seguente quadro economico di spesa:

A) – LAVORI

A1 – Importo lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 121.810,00	
A2 – Costi della sicurezza diretti	<u>€ 3.000,00</u>	
Importo lavori a base di gara	€ 124.810,00	€ 124.810,00
B) – SOMME A SISPOSIZIONE		
B1 - Spese tecniche	€ 10.916,92	
B3 – I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 2.521,81	
B3 – Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 545,85	
B1 –Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.600,00	
B4 – Oneri di gara e imposte	€ 400,00	
B5 – Imprevisti e arrotondamento	€ 1.747,22	
B2 – I.V.A. su lavori (22%)	<u>€ 27.458,20</u>	
Totale somme a disposizione	€ 45.190,00	<u>€ 45.190,00</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 170.000,00

DATO ATTO che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale si demandava agli Uffici competenti ogni ulteriore adempimento per procedere all'appalto dei lavori e realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che in attuazione della richiamata Deliberazione si rende necessario avviare il procedimento per l'appalto dei lavori;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 139 del 27.07.2021 con cui, ai fini e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. venivano individuati come segue, gli elementi essenziali per l'affidamento dei lavori di cui è prevista l'esecuzione, nonché approvato l'elenco delle ditte da invitare a presentare offerta così come predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATO che veniva espletata la procedura di gara, con l'utilizzo della piattaforma informatica E-AppaltiFVG, predisposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a cui pervenivano n. 4 offerte da parte delle ditte invitate;

DATO ATTO che veniva esperito il procedimento di gara le cui risultanze venivano riportate nel Verbale del Seggio di gara, assunto al prot. 12139 del 31.08.2021 in cui, in esito alle risultanze finali dell'espletamento della procedura di cui sopra, si dichiarava che la migliore offerta per l'aggiudicazione dell'appalto della "O.P. 11/2021 -Intervento di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del Capoluogo – C.U.P. F99J21002970001 – C.I.G. 8862911188" risultava essere quella presentata dalla ditta I.S.I. S.r.l. (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00435300306) con sede in Via Porzus 72/74 – Godia a 33100 Udine, avendo la stessa offerto un ribasso in termini assoluti di €. 8.782,60.-- corrispondente a un ribasso in termini percentuali del 7,21% (settevirgolaventuno) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 121.810,00.- e quindi per l'importo di aggiudicazione pari a €. 113.027,40.- (centotredicimilaventisette/40) oltre agli oneri relativi alla sicurezza.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 165 del 06.09.2021 con cui veniva disposta la aggiudicazione definitiva dei lavori compresi nella opera pubblica "O.P. 11/2021 - Intervento di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del Capoluogo – C.U.P. F99J21002970001 – C.I.G. 8862911188" alla ditta I.S.I. S.r.l. (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00435300306) con sede in Via Porzus 72/74 – Godia a 33100 Udine avendo la stessa offerto un ribasso in termini assoluti di €. 8.782,60.-- corrispondente a un ribasso in termini percentuali del 7,21% (settevirgolaventuno) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 121.810,00.- e quindi per l'importo di aggiudicazione pari a €. 113.027,40.- (centotredicimilaventisette/40) oltre a € 3.000,00.- per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;

RICHIAMATO che in data 12.10.2021 veniva stipulato con l'appaltatore il contratto di appalto avente il n. 1747 di rep. registrato a Udine il 14.10.2021 al n. 21407 Serie 1T;

RICHIAMATO che in data 13.09.2021 i lavori in oggetto venivano consegnati all'appaltatore;

CHE il tempo contrattuale era pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna e che pertanto il termine per dare ultimati i lavori era il giorno 10.01.2022;

RICHIAMATO che con nota del 15.12.2021, assunta al prot. 18363 del 15.12.2021 l'appaltatore, I.S.I. S.r.l. (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00435300306), avanzava istanza motivata per la concessione di una proroga del tempo contrattuale per dare ultimati i lavori pari a giorni 30 (trenta);

CHE il Direttore dei lavori Per. Ind. Flavio Fornasari dello Studio Tecnico Associato T.E.A., con nota pervenuta in data 05.01.2022 assunta al prot. 137, ritenendo parzialmente fondate le motivazioni addotte dalla impresa appaltatrice, esprimeva parere favorevole alla concessione della proroga limitatamente per un periodo pari a 15 (quindici) giorni;

RICHIAMATO il provvedimento di data 07.01.2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento, in parziale accoglimento della richiesta presentata dalla impresa I.S.I. S.r.l. (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00435300306) con sede in Via Porzus 72/74 – Godia a 33100 Udine, concede una proroga pari a giorni 15 (quindici) del termine contrattuale per dare ultimati i lavori compresi nella opera pubblica "O.P. 11/2021 - Intervento di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del Capoluogo – C.U.P. F99J21002970001 – C.I.G. 8862911188";

RITENUTO di prenderne atto con specifico provvedimento, in quanto modificante i patti contrattuali;

DATO ATTO che l'accoglimento parziale della proroga del tempo contrattuale non varia le condizioni economiche dell'appalto;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, in capo al Titolare di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 quale T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali, secondo cui ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, tra l'altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti;

RICHIAMATA - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2022 nonché il Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) armonizzato 2021/2023 – Piano della performance;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.LGS. 267/2000;

VISTO il D.LGS. 18.04.2016 n. 50;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 per la parte in vigore;

RICHIAMATO l'art. 107 comma 3 lett. d) del D.LGS. n°267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del procedimento;

TUTTO ciò premesso,

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## **D E T E R M I N A**

- di prendere atto del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento con cui viene accolta parzialmente la richiesta presentata dalla impresa I.S.I. S.r.l. (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00435300306) con sede in Via Porzus 72/74 – Godia a 33100 Udine, e concede quindi una proroga pari a giorni 15 (quindici) del termine contrattuale per dare ultimati i lavori compresi nella opera pubblica “O.P. 11/2021 - Intervento di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del Capoluogo – C.U.P. F99J21002970001 – C.I.G. 8862911188”;

- di dare atto che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati i lavori è il giorno 25.01.2022.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Seffino attesta la regolarità sotto i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come riportato.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Geom. Massimo Seffino

Il Responsabile del Servizio  
F.to Golosetti Alessandro  
Originale firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

*Manzano, li 17-01-2022*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **47**

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna **19-01-2022** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al **03-02-2022**.-.

*Manzano, li 19-01-2022*

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
*Golosetti Alessandro*

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso il Servizio LAVORI PUBBLICI (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

*Manzano, li 19-01-2022*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Golosetti Alessandro*

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993