



COMUNE DI MANZANO

Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 17 del 09-02-2023

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9] INTERVENTO PNRR - M2 C4, INV. 2.2. SOCIETÀ ELECTRIX SRL CON SEDE IN CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) - CONTRATTO N°1755 DI DATA 21.12.2022. PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI UNA PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto del Sindaco n°28 di data 29.12.2022

A D O T T A I L S E G U E N T E P R O V V E D I M E N T O

VISTO l'art. 1, c. 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni (...) contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

PRESO ATTO che ai sensi del seguente comma 30 “ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000” e che entro tale fascia, relativa al numero di residenti, rientra il Comune di Manzano;

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con il quale, in applicazione dei sopra richiamati commi 29 e 30 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono attribuiti ai Comuni i contributi per la realizzazione dei sopra citati investimenti, con riferimento agli anni dal 2021 al 2024;

RICHIAMATI:

- la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il D.M. M.E.F. del 06/08/2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A allegata al medesimo decreto, con il quale è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica); Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sopra richiamata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 26.07.2022 avente ad oggetto: “Circolare delle procedure finanziarie PNRR” e l'allegato manuale operativo i quali prevedono che è necessario integrare la

descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP e che ogni progetto deve avere un distinto capitolo;

Considerato che, in ottemperanza a quanto sopra, si è proceduto con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 16.09.2022 quindi a rinominare i capitoli 5164/Spesa e 896/Entrata nel seguente modo:

- capitolo di spesa 5164/2 "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F92E22000130005 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022" (finanziato con contributo 2022 cap. 896/2);
- Capitolo di entrata 896/02 "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP F92E22000130005 - CONTRIBUTI DA MINISTERI IN C/CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2022" (collegato al capitolo di spesa 5164/2);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 30.07.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione della seconda variazione al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022/2024 e dell'elenco annuale per l'anno 2022, nei quali è stata inserita la seguente opera pubblica:

- "Lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica – annualità 2022", avente un importo complessivo di €. 150.000,00=;

CHE l'opera in argomento ha assunto il seguente codice CUP: F92E22000130005;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 04.01.2023 con il quale veniva nominato l'arch. Alessandro Golosetti, TPO del Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere contenute nel programma triennale 2023-2025 e per le opere previste nelle precedenti programmazioni non ancora formalmente concluse, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'atto di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 97 del 16.08.2022 di affidamento dell'incarico professionale per le attività di redazione delle fasi progettuali, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'ambito degli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005] allo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], il tutto per l'importo di €. 15.599,79= per onorario e spese, €. 779,99= per oneri contributivi ed €. 3.603,55= per I.V.A. al 22% con un totale di €. 19.983,33=;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 25.08.2022 venivano approvati gli elaborati progettuali costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], predisposti dallo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], per l'importo complessivo di €. 150.000,00;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 29.08.2022 venivano approvati gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo - esecutivo relativi agli "Interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005], predisposti dallo Studio Tecnico Associato TEA con sede in via Barone, 2/B – 33059 Fiumicello (UD) [Codice fiscale e Partita IVA 02395580307], per l'importo complessivo di €. 150.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA

A1) Lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta	€. 110.507,12	
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 4.500,00</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€. 115.007,12	€. 115.007,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 0,00	
B2) Spese tecniche relative alla redazione delle fasi progettuali, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo di oneri previdenziali e I.V.A. (22%)	€. 19.983,33	
B3) Oneri di gara e imposte	€. 280,00	
B4) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€. 0,00	
B5) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale di appalto	€. 0,00	
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.108,44	

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

B7) I.V.A. su importo lavori di €.	97.337,12 (10%)	€.	9.733,71	
B8) I.V.A. su importo lavori di €.	17.670,00 (22%)	€.	<u>3.887,40</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€.	34.992,88	€. <u>34.992,88</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				€. 150.000,00

RICHIAMATO che con atto di determinazione n. 118 del 12.09.2022 veniva approvato il verbale relativo alla Gara Telematica [codice RDO: rfq_25805], riportante le operazioni svolte nel corso della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 76/2020 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 e con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - condotta mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale di negoziazione "E-Appalti FVG" - per l'affidamento in argomento;

CHE, con lo stesso atto, veniva approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 09.09.2022, conservato agli atti, per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" – CUP F92E22000130005, alla ditta Electrix Srl (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede presso il vicolo Modon, n. 1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), a fronte del corrispettivo offerto di €. 106.208,39= oltre ad €. 4.500,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €. 110.708,39=, a cui sono aggiunti gli oneri fiscali IVA, parte al 10% e parte al 22%, per un importo complessivo di €. 123.820,37=;

CHE con successivo atto di determinazione n. 125 del 22.09.2022 veniva disposta e dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005 - CIG: 9388864FA9] a favore della ditta Electrix Srl, con sede a Cervignano del Friuli (UD);

RICHIAMATO che i lavori venivano consegnati all'appaltatore sotto le riserve di legge (art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) in data 14.09.2022;

CHE la durata dei lavori è prevista in complessivi giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (14.09.2022) e che pertanto il termine di ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 10.02.2023;

DATO ATTO che in data 21.12.2022 veniva stipulato con l'appaltatore Electrix Srl, il contratto n. 1755 di rep. con rogito a firma del Segretario comunale;

RICHIAMATO l'atto di determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 185 del 07.12.2022 con il quale l'impresa appaltatrice Electrix Srl con sede in Cervignano del Friuli (UD), è stata autorizzata a subappaltare parte delle lavorazioni comprese nella categoria "OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" consistenti in "Opere di scavi e plinti di fondazione per opere di illuminazione pubblica", all'impresa Claut Fabio (Codice fiscale CLTFBA56L09F596R e Partita I.V.A. 00412800930) con sede in Via Montereale, 33 - 33086 Montereale Valcellina (PN) per l'importo contrattuale presunto di €. 21.140,00= (lavoro affidato a misura e non a corpo) comprensivi di €. 634,20= per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;

VISTA la nota registrata al prot. n. 1991 in data 06.02.2023, con la quale l'impresa appaltatrice Electrix Srl con sede in Cervignano del Friuli (UD) avanzava istanza per la concessione di una proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 49 (quarantanove) consecutivi, portando la scadenza del termine per la conclusione degli stessi al 31.03.2023, motivati dalle difficoltà contingenti al reperimento dei materiali;

PRESO ATTO che con la predetta nota, l'impresa appaltatrice Electrix Srl con sede in Cervignano del Friuli (UD), dichiara di impegnarsi ad operare con la massima disponibilità per terminare i lavori in tempi brevi;

VISTA altresì la comunicazione registrata al prot. n. 2086 pervenuta in data 07.02.2023 con la quale il Direttore dei Lavori per.ind. Flavio Fornasari dello Studio Tecnico Associato TEA, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice Electrix Srl;

RITENUTO di dover accogliere, per le motivazioni espresse nella richiesta di proroga e confermate dalla Direzione dei Lavori, l'istanza presentata dall'impresa Electrix Srl con sede in Cervignano del Friuli (UD);

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, visto lo stato di avanzamento dei lavori, valutata l'entità della richiesta formulata, con proprio atto prot. n. 2142 di data 07.02.2023, disponeva di accogliere l'istanza

presentata dall'impresa Electrix Srl e confermare quanto espresso dalla D.L. di concedere quindi una proroga pari a giorni 49 (quarantanove) consecutivi del termine per dare ultimati i lavori;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto disposto con il citato provvedimento;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito dalla struttura SIMOG dell'A.N.AC. (ex AVCP) alla procedura di affidamento in argomento, ai sensi della Legge n. 136/2010, è il seguente: 9388864FA9;

VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 28.12.2022;
- l'art. 107 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- il D.Lgs. n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, ed ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.LGS. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. di prendere atto dell'accoglimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. n. 2142 di data 07.02.2023, della richiesta presentata dalla società Electrix Srl (codice fiscale e partita IVA 02437990308) con sede presso il vicolo Modon, n. 1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), quale impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "Efficientamento energetico e adeguamento normativo illuminazione pubblica del capoluogo" [CUP: F92E22000130005 CIG: 9388864FA9], della concessione di una proroga pari a giorni 49 (quarantanove) del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori che viene così prorogato al giorno 31.03.2023;
2. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito dalla struttura SIMOG dell'A.N.AC. (ex AVCP) alla presente procedura di affidamento che ai sensi della Legge n°136/2010 è il seguente: 9388864FA9;
3. di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione è stata curata dall'arch. Lorenzo Gaio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
5. di trasmettere il seguente atto al Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento, Arch. Alessandro Golosetti attesta la regolarità sotto i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come riportato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Golosetti Alessandro

Manzano, li 09-02-2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **191**

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna **09-02-2023** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al **24-02-2023**.-.

Manzano, li 09-02-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Golosetti Alessandro

firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993

La presente copia è conforme all'originale depositato presso il Servizio LAVORI PUBBLICI (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-

Manzano, li 09-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Golosetti Alessandro

firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993